

Crestone — Checklist de Aceptación de Instalación

Usá este checklist de punta a punta en cada instalación nueva de Crestone con origen SAP. No marques una sección como lista solo porque la UI cargó o el instalador mostró un mensaje de éxito.

1. Antes de instalar

- ☐ Servidor cumple los mínimos (disco 230 GB, RAM 16 GB, CPU 8 cores, swap 4 GB), arquitectura x86_64
Infraestructura del cliente
- ☐ Puertos 80/443/81/7000/22 habilitados según corresponda (ver Minimum Technical Requirements)
Equipo de redes del cliente
- ☐ Salida TCP/587 hacia email-smtp.us-east-1.amazonaws.com (AWS SES) habilitada — es la única salida de todo el bloque de puertos, y si falta no da error visible, el mail de confirmación simplemente nunca sale
Equipo de redes del cliente
- ☐ Si la instalación arranca solo con IP (sin DNS propio todavía), el acceso es por HTTP, no HTTPS — confirmar que la política de seguridad/proxy del cliente no bloquee HTTP plano antes de decir que “no carga la UI”
Equipo de redes del cliente
- ☐ Dominios permitidos: *.s3.amazonaws.com (siempre), y los de Docker/Ubuntu si el server no los tiene ya
Equipo de redes del cliente
- ☐ Usuario con permisos root/sudo confirmado en el servidor
Infraestructura del cliente
- ☐ Definido si se va a usar el hostname nip.io por defecto o un DNS propio desde el arranque (ver riesgo de bloqueo por filtros tipo FortiGuard)
Seidor / cliente
- ☐ Si el origen es SAP: sysnr del cliente confirmado, y definido el escenario de red (acceso directo / VPN / SAProuter)
Seidor / Basis

2. Instalar Crestone

- ☐ install.sh corrió sin errores y muestra el mensaje de éxito
Seidor
- ☐ Todos los contenedores están Up y healthy (docker compose ps), no quedó ninguno en Restarting/Exited
Seidor
- ☐ housekeeping.sh corrido después de instalar, para liberar el espacio de las imágenes duplicadas
Seidor
- ☐ UI accesible desde el hostname configurado (nip.io o DNS propio) desde la red habitual del cliente, no solo desde una red técnica/VPN
Seidor · confirmar con el cliente

3. Usuarios y licencia de Crestone

- ☐ Licencia activada (online con código, u offline con archivo firmado), límites y vencimiento acordes a lo contratado
Seidor

- ☐ noreply@notifications.crestone.io permitido en el filtro de correo de la empresa (nivel red/appliance)
Equipo de redes del cliente
- ☐ Además, permitido en el filtro de correo de cada usuario invitado (M365/Google Workspace puede tener reglas por persona/grupo distintas)
El usuario / su IT
- ☐ Usuario de Crestone creado, el correo de confirmación llegó
Seidor · validar con un alta real, no asumir
- ☐ El link de confirmación abre y funciona desde la red normal del usuario, sin necesitar VPN
Seidor
- ☐ Si el cliente configuró su propio SMTP (Settings → SMTP en vez del de Crestone por defecto): el test de envío pasó
Seidor (opcional, si aplica)
- ☐ MFA configurado si la política de seguridad del cliente lo requiere
Cliente

4. SAP — rol, usuario y conexión RFC

- ☐ Transportes (OTs) importados en SAP sin errores
Basis
- ☐ Usuario técnico creado (Comunicación o Diálogo)
Basis
- ☐ Rol ZCRESTONE importado, asignado al usuario, y comparación de usuario ejecutada
Basis
- ☐ Usuario tiene S_RFC, RFC_SYSTEM_INFO, y acceso a las tablas/extractores del alcance
Basis / Seguridad
- ☐ Puerto 32NN abierto desde Crestone hacia el application server
Equipo de redes del cliente
- ☐ El FQDN del host SAP resuelve por DNS desde la VM y desde el contenedor (no alcanza con que la IP responda por TCP)
Basis / Equipo de redes del cliente
- ☐ Puerto 33NN abierto desde Crestone hacia el gateway SAP
Equipo de redes del cliente · el más olvidado
- ☐ Si hay SAProuter: saproutab permite los dos destinos, dispatcher y gateway
Administrador del SAProuter
- ☐ reginfo y secinfo autorizan CRESTONE_SERVER y los CRES_SLOT_*
Basis
- ☐ ACL del gateway recargadas después de editar los archivos
Basis
- ☐ Destino RFC tipo T creado en SM59 y su test de conexión pasa
Basis
- ☐ Campo Gateway Host de la conexión apunta al host SAP real del cliente, no a un servidor de Crestone/demo
Seidor · confirmar contra el ashost real

- ☐ Si se va a usar paralelismo: cantidad de CRES_SLOT_N creados en SAP coincide con lo configurado en Settings → Parallel Extraction
Seidor / Basis

5. Conexiones en Crestone (fuente y destino)

- ☐ Conexión de origen creada en Crestone y su test de conexión pasa
Seidor
- ☐ Conexión de destino creada en Crestone y su test de conexión pasa
Seidor
- ☐ Si el destino es cloud (Azure/AWS/GCP/Snowflake/Databricks/etc.): dominios de ese conector confirmados con el cliente y permitidos en su salida a internet
Equipo de redes del cliente

6. Nodo, job y extracción de prueba

- ☐ Nodo de prueba creado usando la conexión de origen configurada
Seidor
- ☐ Preview del nodo trae datos
Seidor
- ☐ Si la tabla/extracción es grande: se aplicaron filtros o Batch by Field antes de un Full sin acotar
Seidor
- ☐ Job de prueba definido y ejecutado
Seidor
- ☐ La extracción completa (no solo el preview) termina bien y los datos llegan al destino
Seidor · validar las dos, no solo el preview
- ☐ Datos en el destino validados contra una muestra conocida
Cliente valida

7. Monitor

- ☐ La ejecución de prueba aparece en Monitor → Performance/History con estado exitoso
Seidor
- ☐ No hay errores en Monitor → Logs (pestañas UI / Engine / SAP) asociados a la ejecución
Seidor
- ☐ Si se probó cancelar una ejecución: Cancel execution funciona y no deja procesos residuales del lado de SAP
Seidor (opcional, si aplica)

8. Cierre

- ☐ Ningún punto de esta lista se marcó como “listo” solo por haber visto la UI cargar o el mensaje 11/11 del instalador
Seidor
- ☐ Evidencia guardada: filas extraídas, duración, capturas de las pantallas clave (sin credenciales/secrets visibles)
Seidor